

19.5.3 Procès-verbal de réception pour installations de gaz avec systèmes de conduites assemblées par sertissage ; informatif (selon Pt 5.3.3.5)

Distributeur de gaz local

CP / Localité: _____

Emplacement de l'installation

Nom: _____

Rue/N°: _____

CP / Localité: _____

Appartement: _____

Etage: _____

Installateur

Nom: _____

Adresse: _____

Interlocuteur: _____

Tél.: _____

L'installateur ci-dessus confirme au distributeur de gaz local que l'installation a été exécutée conformément à la directive :

1. L'installation a été réalisée avec un système de conduites assemblées par sertissage certifié par la SSIGE.

Nom du système: _____ N° de certification SSIGE: _____

2. L'installateur responsable a participé à des cours de pose correspondants organisés par le fournisseur du système:

3. Données du tronçon de conduite contrôlé:

– Longueurs et DN: _____

– Nombre de raccords sertis: _____

4. L'installation réalisée
- se trouve exclusivement à l'intérieur du bâtiment
 - se trouve partiellement ou entièrement à l'air libre
 - comporte des traversées de murs
 - a été partiellement posée sous crépi
 - a été partiellement noyée dans le béton
 - comprend des raccords à sertir qui ont dû être posés sous crépi ou noyés dans le béton
5. Si l'installation comprend des traversées de murs, a été partiellement posée sous crépi ou noyée dans le béton selon chap. 4
- Il a été prouvé que le matériau du crépi, resp. la qualité du béton ne porte pas atteinte au système
 - Une gaine de protection recommandée par le fournisseur du système a été utilisée
6. Les percements de murs ont été refermés de façon à respecter la protection incendie
7. Seules des fixations incombustibles ont été utilisées pour fixer les conduites
8. Le système a été intégré dans la liaison équipotentielle du bâtiment
9. Tous les raccords sertis ont été contrôlés
- par un essai d'étanchéité
 - par un contrôle visuel
- afin de vérifier s'ils n'ont pas été emboîtés sans sertissage
10. Pour les installations cachées, les contrôles ont eu lieu avant de
- crépir / bétonner / recouvrir

Pour l'installateur: _____

Lieu: _____ Date: _____

Signature: _____